义勒力特镇“为民办实事”专项行动项目（西白音嘎查）实施方案

为进一步改善道路交通环境，我镇拟实施义勒力特镇“为民办实事”专项行动项目（西白音嘎查），为保证项目顺利推进，特制定本实施方案。

一、项目概况

（一）西白音嘎查嘎查基本情况

乌兰浩特市义勒力特镇西白音嘎查距乌兰浩特市政府22.7公里。区域面积6.6平方公里，现有户籍户数273户、户籍人口624人，常住户180户、315人。现有耕地5165.05亩，（水田3100亩、旱田2065.05亩）林地2536.5亩。

（二）西白音嘎查党组织建设情况

西白音嘎查高度重视党建工作，严格按照镇党委要求创新性开展基层党建工作。嘎查党群服务中心630平方米，设置便民服务大厅、会议室、党员活动室等。党支部现有党员22名，嘎查“两委”成员5名，其中支委委员2名，村委委员2名；村民代表13名、村务监督委员会3名。党支部书记、村委会主任代海艾，男，1985年3月出生，大专学历。

（三）项目建设背景

为深入践行以人民为中心的发展思想，扎实推进民生实事工程落地成效，切实解决村区内道路交通的痛点问题，全面提升道

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

路通行能力及群众出行舒适度，着力优化辖区内整体交通出行环境，全力保障人民群众安全、顺畅出行。

因S203省道、S204省道升级改造，主线路面整体抬高，原有衔接坡道落差变大、坡度过陡。原有路口底层为水泥路面，后期路面表层铺设沥青油面，造成路口高低不平、通行颠簸，群众及农用车辆出行存在较大安全隐患。为平顺省道与村内道路衔接坡度，消除道路安全隐患，保障群众生产出行安全，特此实施本次路口缓坡硬化工程。

二、项目名称

义勒力特镇“为民办实事”专项行动项目（西白音嘎查）

三、项目类别

基础设施类。

四、建设性质

新建。

五、实施地点

乌兰浩特市义勒力特镇西白音嘎查。

六、项目建设内容

建设地段及内容：村委会西侧S203省道衔接路口，修建混凝土缓坡道路；敖明亮家门口S204省道村内路口，修建混凝土缓坡道路；敖初一西侧S203省道桥梁衔接路口，修建混凝土缓坡道路。

施工对路基清理整平、铺设混合料垫层，采用工程机械碾压

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

夯实，按照现场实际施工面积据实核算工程量，将原有陡坡修整为平缓过渡坡道。

标准要求：路面采用C30混凝土浇筑，厚度20公分，路基压实达标、坡度顺势平缓、路面平整牢固，规范做好后期养护工作。

七、时间进度安排

2026年3月-2026年8月。

（一）前期准备（2026年3月-6月）。确定项目实施内容及初步预算，制定实施方案。

（二）项目实施（2026年6月-7月）。通过询价的方式确定施工单位，并要求施工单位严格按照实施方案组织施工，工程必须于7月底之前完工。

（三）检查验收、资金拨付（2026年7-8月）。镇政府组织相关人员进行初验，镇级验收合格后报审计，之后报市级主管部门验收，施工方必须严格按照镇政府确定的实施方案进行施工。资金拨付按合同约定拨款，按照程序施工单位按工程审定价的3%存入质量保证金。

八、资金规模和筹资方式

项目总投资5万元，申请上级资金。

九、责任单位

义勒力特镇人民政府

十、主管部门

中共乌兰浩特市委社会工作部

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

十一、项目受益对象

项目受益对象为西白音嘎查全体村民

十二、绩效目标

通过实施S203、S204省道三处村口缓坡硬化改造，有效解决因省道路面抬高造成路口坡陡、通行困难问题，降低交通安全隐患，改善村口通行条件，方便群众日常出行及农机作业通行，完善村内基础设施，切实提升村民出行安全感、幸福感、获得感。该项目是一项利村、利民、利社会的系统工程和民心工程。

十三、项目产权归属与后续管理

项目建设完成后，由上级部门组织有关部门审计验收合格后，移交到村集体，并纳入集体资产进行管理，村委会负责后续资产的日常管理和维护。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App